CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN

# INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 20028-2026-CG/GRJU-SOO

## ORIENTACIÓN DE OFICIO
## GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
## HUANCAYO, HUANCAYO, JUNÍN

## "LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CON CUI 2281442"

**PERÍODO DE EVALUACIÓN:**
**DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2026**

**TOMO I DE I**

**HUANCAYO, 21 DE OCTUBRE DE 2026**

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
*Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

# INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 20028-2026-CG/GRJU-SOO

**"LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CON CUI 2281442"**

# ÍNDICE


| | | N° Pág. |
|---|---|---|
| I. | ORIGEN | 3 |
| II. | SITUACIONES ADVERSAS | 3 |
| III. | DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO | 25 |
| IV. | CONCLUSIÓN | 25 |
| V. | RECOMENDACIÓN | 25 |
| | APÉNDICES | 27 |


CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

# INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 20028-2026-CG/GRJU-SOO

## "LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA - CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CON CUI 2281442"

## I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L460-2026-264, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

## II. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la Licitación Pública Abreviada de Obras n.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ cuyo objeto es la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442", se han identificado situaciones adversas que ameritan la adopción de acciones para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución prevista del proyecto.

Las situaciones adversas identificadas se exponen a continuación:

1. **LA ENTIDAD CONSIDERÓ PUNTAJE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR PARA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS, EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS.**

### a) Condición

De acuerdo al portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, en adelante "SEACE", se advierte la publicación de la convocatoria del procedimiento de selección LP-ABR-29-2026-GRJ-2 de ejecución de obra denominada "*Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442*", cuenta con el siguiente cronograma:

**(Ver imagen en la página siguiente)**

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

**Imagen n.° 1**
**Cronograma de Procedimiento de selección**

Cronograma

| Etapa | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|---|---|---|
| Convocatoria | 01/10/2026 | 01/10/2026 |
| Registro de participantes(Electronica) | 02/10/2026 00:01 | 18/10/2026 23:59 |
| Formulación de consultas y observaciones(Electronica) | 02/10/2026 00:01 | 06/10/2026 23:59 |
| Absolución de consultas y observaciones(Electronica) | 14/10/2026 | 14/10/2026 |
| Integración de las Bases<br>**SEACE** | 14/10/2026 | 14/10/2026 |
| Presentación de propuestas(Electronica) | 19/10/2026 00:01 | 19/10/2026 23:59 |
| Calificación y Evaluación de propuestas<br>**OASA** | 20/10/2026 | 20/10/2026 |
| Otorgamiento de la Buena Pro<br>**SEACE** | 21/10/2026 08:30 | 21/10/2026 |

**Fuente:** https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=d3a8f51e-b87d-436a-91ea-2c4e5d57ef58&ptoRetorno=LOCAL.

Es así que, al verificar las bases integradas publicadas el 14 de octubre de 2026, se advierte que, la Entidad consideró en el capítulo IV Evaluación, en el numeral 4.1.2 FACTORES DE EVALUACION FACULTATIVOS, literal C) SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, la asignación de puntuación a 20 puntos, tal como se muestra en la imagen siguiente:

**Imagen n.° 2**
**Bases integradas**

**4.1.2. FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS**

| **C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL** | **METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN** |
|---|---|
| Evaluación:<br><br>Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental.<br><br>En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan alguna de las prácticas, según las obligaciones que asumen en el consorcio que conforman.<br><br>Acreditación:<br><br>Copia simple del certificado de gestión ambiental o políticas ambientales a nivel empresarial: Se aceptan certificaciones como ISO 14001 o equivalentes. | **20 puntos**<br><br>En caso se evalúe una sola práctica, al verificar el cumplimiento se le asigna el puntaje máximo del factor.<br><br>En caso de combinarse más de una práctica se suman los puntajes individuales. |

**Fuente:** https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=d3a8f51e-b87d-436a-91ea-2c4e5d57ef58&ptoRetorno=LOCAL

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

Sin embargo, de acuerdo a las bases estándar aprobada mediante Resolución Directoral n.° 001-2026-EF-54/01 de 13 de enero de 2026, en lo que refiere a las Bases estándar licitación pública abreviada de obras, aplicable para el procedimiento de selección analizado, establece como máximo la asignación de puntuación a 5 puntos; tal como se muestra a continuación:

"***Bases estándar para Licitación Pública abreviada de Obras***
*(…)*

| *A. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL* | *PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN* |
|---|---|
| *Evaluación:*<br><br>*Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental.*<br><br>*En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan algunas(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad ambiental.*<br><br>*Acreditación:*<br><br>*[PRECISAR LA(S) ACREDITACIÓN(ES) DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL].* | *[COMO MÁXIMO 5 PUNTOS]* ***puntos***<br><br>*[CONSIGNAR PRACTICA(S) ELEGIDA(S)]* |
| *(…)* | *(…)"* |

Aunado a ello, la Entidad consideró como puntaje de asignación a 15 puntos al ítem E. INTEGRIDAD DEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.° 3**
**Bases integradas**

| **E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA** | **PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN** |
|---|---|
| Evaluación:<br>Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.<br><br>Acreditación:<br>Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO37001:2017).<br><br>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.<br><br>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.<br><br>En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje. | **15 puntos**<br><br>• Acredita Certificación **15 puntos**<br><br>• No acredita la Certificación **0 puntos** |

**Fuente:** https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml?id=d3a8f51e-b87d-436a-91ea-2c4e5d57ef58&ptoRetorno=LOCAL

No obstante, las bases estándar aplicable para el procedimiento de selección analizado, establece como máximo la asignación de puntuación a 5 puntos; tal como se muestra a continuación:

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

"***Bases estándar para Licitación Pública abreviada de Obras***
*(…)*

| ***D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA*** | ***PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN*** |
|---|---|
| *Evaluación:*<br><br>*Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.*<br><br>*Acreditación:*<br><br>*Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001).*<br><br>*El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.*<br><br>*El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.*<br><br>*En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.* | *[CÓMO MÁXIMO 5] puntos*<br><br>• *Acredita Certificación*<br><br>***[…] puntos***<br><br>• *No acredita la Certificación*<br><br>***0 puntos*** |

También, en lo que respecta al literal F. CAPACITACIÓN, se advierte que la Entidad, no consignó si la capacitación es virtual o presencial y de ser el último, no precisó el lugar de la capacitación.

Por lo antes expuesto, se evidencia que la Entidad, no está considerando los puntajes máximos establecidos en las bases estándar aprobado mediante Resolución Directoral n.° 001-2026-EF-54/01 de 13 de enero de 2026 y aplicable para este procedimiento de selección.

**b) Criterio**

La normativa aplicable a la condición es la siguiente:

- **Ley General de Contrataciones Públicas, Ley n.° 32069 Ley General de Contrataciones Públicas y modificatorias, vigente desde el 22 de abril de 2025.**

  ***TITULO I***
  ***DISPOSICIONES GENERALES***
  ***(…)***
  ***Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública***
  ***(…)***
  *h)* ***Libertad de concurrencia:*** *las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, evitando exigencias y formalidades innecesarias.*
  *i)* ***Transparencia y facilidad de uso****: son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil.*
  *(…)*

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*k) **Igualdad de trato**: las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto.*

*(...)"*

- **Bases estándar para Licitación Pública abreviada de Obras, aprobada mediante Resolución Directoral n.° 001-2026-EF-54/01 Modifican Resolución Directoral Nº 0015-2025-EF/54.01 que aprueba la Directiva Nº 0005-2025-EF/54.01, "Directiva que establece las bases estándar para los procedimientos de selección en el marco de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas", de 9 de enero de 2026, publicado el 13 de marzo de 2026.**

*"(...)*
***CAPITULO IV***
***EVALUACION DE OFERTAS***
*(…)*
***4.1.1 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS***
*(...)*

| ***B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL*** | ***PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN*** |
|---|---|
| *Evaluación:*<br><br>*Se evalúa que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental.*<br><br>*En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas al objeto del contrato, acreditan algunas(s) de las practicas relacionadas a la sostenibilidad ambiental.*<br><br>*Acreditación:*<br><br>*[PRECISAR LA(S) ACREDITACIÓN(ES) DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL].* | *[COMO MÁXIMO 5 PUNTOS]* ***puntos***<br><br>*[CONSIGNAR PRACTICA(S) ELEGIDA(S)]* |

*(…)*

| ***D. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA*** | ***PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN*** |
|---|---|
| *Evaluación:*<br><br>*Se evalúa que el postor cuente con al menos (1) una certificación del sistema de gestión antisoborno.*<br><br>*Acreditación:*<br><br>*Presenta copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno de acuerdo con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001).*<br><br>*El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con* | *[CÓMO MÁXIMO 5] puntos*<br><br>• *Acredita Certificación*<br><br>***[...] puntos***<br><br>• *No acredita la Certificación*<br><br>***0 puntos*** |

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

| | |
|---|---|
| *reconocimiento internacional.*<br><br>*El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.*<br><br>*En caso de que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.* | |

*(…)*

| ***C. CAPACITACIÓN*** | ***PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN*** |
|---|---|
| *Se evalúa en función a la oferta de capacitación a [CONSIGNAR UN RANGO DE CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR], en [CONSIGNAR MATERIA O ÁREA DE CAPACITACIÓN RELACIONADA CON LA OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA, ASI COMO CONSIGNAR SI LA CAPACITACIÓN ES VIRTUAL O PRESENCIAL, EN CASO DE SER ESTE ÚLTIMO SEÑALAR EL LUGAR DE LA CAPACITACIÓN Y LAS CALIFICACIONES Y PERFIL DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACIÓN].*<br><br>*El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar a la entidad contratante los certificados o constancias de las personas capacitadas.*<br><br>***Advertencia***<br>*Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir son el grado académico de bachiller o título profesional, así como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) años, vinculada a la materia de la capacitación relacionada con la operatividad y/o mantenimiento de la obra.*<br><br>*Acreditación:*<br><br>*Se acredita únicamente mediante la presentación de una declaración jurada.* | ***[...] puntos***<br><br>*Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS]horas:*<br><br>***[...] puntos***<br><br>*Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS] y menos de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS] horas:*<br><br>***[...] puntos***<br><br>*Más de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS] y menos de [CONSIGNAR CANTIDAD DE HORAS] horas:*<br><br>***[...] puntos***<br><br>***Advertencia***<br>*Las horas indicadas pueden ser lectivas, académicas y/o pedagógicas sin distinción* |

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

| | |
|---|---|
| | *entre estas.* |

*(…)"*

**c) Consecuencia**


La situación descrita, limitaría la de libertad de concurrencia de postores al otorgar puntajes no previstos en las Bases Estándar, elevando el riesgo de que el procedimiento de selección se declare desierto y se siga retrasando el cumplimiento de la finalidad pública.

**2. LA ENTIDAD NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE QUE GARANTICE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA OBRA.**

**a) Condición**

Mediante oficio n.° 001893-2026-CG/GRJU de 19 de octubre de 2026, esta Entidad Fiscalizadora Superior, requirió a la Entidad la certificación de crédito presupuestario emitido para la ejecución y supervisión de la obra Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442; asimismo, la previsión presupuestal para la ejecución y supervisión de la obra; en atención a ello mediante Acta de requerimiento de información de 20 de octubre de 2026, la Entidad entrega en copia la Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) n.° 3368 de 03 de julio de 2026 y aprobado el mismo día, por el importe de S/ 3 232 279,00 tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.°4**
**Certificación de Crédito Presupuestario n.° 3368-2026**



Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
Versión: 260202

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2026
CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO
(EN SOLES)

PLIEGO: 450 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL (000818)

NOTA N° 0000003368

MES: Julio
FECHA DE DOCUMENTO: 03/07/2026
TIPO DOCUMENTO: MEMORANDUM
JUSTIFICACIÓN: COMP/EJEC DE OBRA DEL PROYECTO CON CUI:2281442 - MEJ DE LO SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DIST DE SATIPO PROV DE SATIPO DEP DE JUNIN
FECHA APROBACION: 03/07/2026
ESTADO CERTIFICACION: APROBADO
N° DOCUMENTO: 4201-2026-GRJ/GRI

Detalle de Gasto

| SECUENCIA / PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF / META FF RB CG TT G SG SGD ESP ESPD | Monto |
|---|---|
| 0001 OP.INICIAL | |
| 0104 2281442 4000011 20 044 0097 ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA | |
| 0068 INFRAESTRUCTURA DE SALUD | |
| 5 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL - FONCOR | 3,232,279.00 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | 3,232,279.00 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3,232,279.00 |
| 2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 3,232,279.00 |
| 2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES | 3,232,279.00 |
| 2.6. 2 2 3 INSTALACIONES MEDICAS | 3,232,279.00 |
| 2.6. 2 2 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 3,232,279.00 |
| | 3,232,279.00 |
| TOTAL: | 3,232,279.00 |
| TOTAL NOTA: | 3,232,279.00 |

**TOTAL: 3 232 279,00**

**Fuente:** Acta de requerimiento de información de 20 de octubre de 2026.

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00


Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

Sin embargo, los servidores de la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares señalaron no tener conocimiento si existen otras certificaciones presupuestales referidos a la ejecución de la obra.

Asimismo, de la revisión al portal web de Transparencia Económica, consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas al 20 de octubre de 2026, se identificó que, para la ejecución de la obra, cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el importe de S/ 20 402 408.00, Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un importe de S/ 950 750.00; sin embargo, a la fecha cuentan con Certificación en cero (S/ 0,00), tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.°5**
**Consulta amigable-Ministerio de Economía y Finanzas**




**Fuente:** https://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx al 20 de octubre de 2026.

Cabe precisar que el procedimiento de selección LP-ABR-29-2026-GRJ-2 de ejecución de obra "Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442", contaba con certificación de crédito presupuestario por S/ 3 232 279,00, al 3 de julio de 2026; sin embargo a la fecha de la convocatoria que fue el 1 de octubre de 2026; la Entidad ya había realizado modificaciones presupuestarias (anulaciones) en el mes de setiembre por (S/ 2 000 000,00) y posteriormente en octubre por (S/ 1 232 279,00); por lo que, a la fecha no cuenta con asignación presupuestaria para la ejecución de la obra, por ende no podría atender futuras obligaciones producto de la fase de ejecución contractual que asuma la Entidad con el contratista ganador.

Por lo expuesto, y en atención a lo dispuesto al literal f) del numeral 54.2 del artículo 54 del Reglamento[1] de la Ley n.° 32069[2], Ley General de Contrataciones Públicas, establece como documentos previos a la fase de selección la certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal; por lo que, la Entidad para la etapa de la convocatoria ya no contaba con recursos disponibles para ejecutar el procedimiento de selección en mención.

Asimismo, la dependencia encargada de las contrataciones (DEC), al haber dispuesto la convocatoria del procedimiento de selección el 1 de octubre de 2026, no advirtió la actualización de la disponibilidad presupuestal inicialmente otorgada a través de la

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

[1] Reglamento de la Ley n.°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 21 de enero de 2025 y sus modificatorias

[2] Ley n.°32069, Ley General de Contrataciones Públicas de 21 de julio de 2024 y modificatorias.

Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) n.° 3368 de 03 de julio de 2026; pues, utilizó como sustento en todo lo relacionado a la información solicitada y registrado en el SEACE.

En ese sentido aprobar el expediente de contratación y convocar el presente procedimiento de selección sustentando en una certificación de crédito presupuestaria modificada no acredita ni garantiza el presupuesto requerido para cubrir la cuantía de la contratación, incurriendo en riesgos de incumplimientos contractuales, paralizaciones, afectación a la finalidad pública y a la población beneficiaria.

**b) Criterio**

- **Decreto Legislativo n.° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, publicado el 16 de setiembre de 2018.**

*"SUBCAPÍTULO II*
*GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS Y GASTOS PÚBLICOS*

*Artículo 41. Certificación del crédito presupuestario*
*41.1 La certificación del crédito presupuestario, en adelante certificación, constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, en función a la PCA, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.*

*41.2 La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario, bajo responsabilidad del Titular del Pliego.*

*41.3 Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, a través del responsable de la administración de su presupuesto, y los Gobiernos Locales a través de su Oficina de Presupuesto, emiten la certificación del crédito presupuestario. La certificación del crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso. (...)".*

- **Reglamento de la Ley n.°32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 009-2025-EF de 21 de enero de 2025 y sus modificatorias.**

*"(...)*
***Artículo 14. Dependencia encargada de las Contrataciones***
*(…)*
*14.2. La DEC, a través de los compradores públicos, es responsable de las siguientes acciones, entre otras establecidas en la Ley y en el Reglamento*
*(…)*
*j) Solicitar a la oficina de presupuesto o la que haga sus veces la certificación o previsión presupuestal o su actualización, cuando corresponda.*
*(…)*

***Artículo 54. Expediente de contratación***
*(…)*
*54.2. La autoridad de la gestión administrativa, previo a la fase de selección, aprueba el expediente de contratación, el cual contiene:*
*(…)*
*f) La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal, de acuerdo con la*

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*normativa vigente.*
*(…)*
***Artículo 63. Requisitos para convocar un procedimiento de selección***
*63.1. Para convocar un procedimiento de selección se debe contar con el expediente de contratación aprobado y las bases del procedimiento de selección elaboradas por los evaluadores o la DEC, según corresponda (…)"*

**c) Consecuencia**

La aprobación del expediente de contratación y convocar el procedimiento de selección sustentando en una certificación de crédito presupuestaria modificada y que a la fecha no cuenta con saldo, no garantiza el presupuesto requerido para cubrir la cuantía de la contratación, por lo pondría en riesgo el cumplimiento contractual de la obra.

**3. LA ENTIDAD CONVOCÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA, SIN ACREDITAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, QUE ESTABLECE EL USO PERMITIDO DEL SUELO, SE ENCUENTRA VENCIDO Y EL CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA ADECUADAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS QUE REGULAN EL DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN, NI LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.**

**a) Condición:**

El 1 de octubre de 2026, el Gobierno Regional de Junín, en adelante "Entidad", convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ cuyo objeto es la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442".

Al respecto, de la verificación selectiva al contenido del expediente técnico publicado en el SEACE[3] aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados y aprobados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026, se advierte que la ejecución de la obra se convocó a pesar de que los documentos que garantizan las condiciones necesarias para la ejecución de la obra, referidos al uso permisible del suelo, zonificación y otros parámetros, así como la factibilidad de servicios públicos del proyecto, se encontrarán vencidos antes de la culminación del plazo previsto para el perfeccionamiento del contrato.

En ese sentido, no se acredita que, al inicio de la ejecución de la obra y durante su desarrollo, se cuente con condiciones urbanísticas y edificatorias vigentes que acrediten la compatibilidad del uso del suelo con la edificación destinada a la prestación de servicios de salud; de igual forma, no se acredita que, al inicio de la ejecución de la obra y durante su funcionamiento, se cuente con las condiciones técnicas necesarias para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado requeridos por el proyecto.

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

[3] Buscador de procedimientos de selección del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado: Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ.

Acerca de lo señalado, de la verificación al contenido del expediente técnico publicado en el SEACE, se aprecia que el hospital se encuentra previsto para albergar ochenta y dos (82) camas, entre ellas veinticinco (25) camas de Hospitalización General, ocho (8) camas de Hospitalización Pediatría, treinta (30) camas de Hospitalización Ginecología y Obstetricia, once (11) Camas de Emergencia, cuatro (04) camas de casa materna y cuatro (04) camas de Residencia Médica, con una dotación diaria de 92 757,90 litros por día equivalente a 93,00 m3 de agua por día; asimismo, según la "Memoria Descriptiva de Sanitarias" adjuntada en la Sección 2, tanto el servicio de agua potable, como el servicio de alcantarillado contemplado para el funcionamiento del hospital, harán uso de la red pública, según las siguientes características y requerimientos:

*"MEMORIA DESCRIPTIVA SANITARIAS*
*(…)*
*4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO*
*El proyecto de Instalaciones Sanitarias comprende:*

- *Almacenamiento de agua*
- *Desinfección*
- *Sistema de Agua Fría*
- *Sistema de Agua Blanda*
- *Sistema de Agua Caliente*
- *Sistema de Retorno de Agua Caliente*
- *Sistema de Riego de Jardines.*
- *Sistema de Agua Contra Incendio*
- *Sistema de Desagües y Ventilación.*
- *Sistema Drenaje de Lluvias*
- *Sistema de Residuos de Sólidos.*
- *Sistemas de tratamiento de desagües.*

*(…)*
*Los cálculos del consumo y los equipos de bombeo se indican la memoria de cálculo,* ***el caudal de máximo consumo es de: 12.01 lts/seg****.*

*5.1. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE*
*La* ***municipalidad de rio negro mediante*** *el área de la unidad de saneamiento* ***otorga*** ***la factibilidad de servicios de agua y desagüe con fecha de 23 de octubre 2023****.*

*5.2. FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA*
***La fuente de abastecimiento de agua será a través de la red pública*** *administrada por la Red Pública de "Rio Negro", asegurando una continuidad de servicio suficiente para el abastecimiento de agua del establecimiento de salud.*
*(…)*

*5.3. ALMACENAMIENTO DE AGUA*
*(…) El* ***volumen de agua requerido por el proyecto será almacenado en una cisterna con capacidad de 110 m3*** *que almacena el 100% de la Dotación Diaria de Agua de Consumo Doméstico y se ha considerado otra cisterna de 110 m3 de volumen para almacenar agua de reserva para un día adicional*
*(…)*

*5.8. SISTEMA DE RIEGO AREA VERDES*
*Para el riego de los jardines exteriores del hospital se ha planteado un sistema de riego independiente, constituido por un sistema de bombeo conformado por 02 electrobombas verticales de velocidad variable a presión constante*
*(…)*

*5.11. SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACIÓN*
*(…)*

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*Las **aguas residuales** consideradas como desagüe que se inician en cada aparato sanitario y que recorre los distintos ambientes y **son conducidos al exterior para su descarga final en el colector público**.*

*Los **desagües procedentes de los servicios sanitarios** ubicados en el primer, segundo, y tercer piso que son **conducidos directamente al colector público** por gravedad.*
*(…)*

*5.14. CONEXIONES DOMICILIARIAS*
*Las conexiones domiciliarias de agua y desagüe se han tomado en base al consumo de agua y evacuación de desagüe, y servirá como base para la solicitud de las conexiones domiciliarias.*

*5.14.1 Conexión domiciliaria de agua*
***Según el consumo de la demanda de agua de la edificación**, se ha previsto una conexión domiciliaria de agua para reponer el consumo promedio.*

*Diámetro del medidor: 2.1/2", **será suministrada por la entidad prestadora de servicios de agua potable desde la red ubicada en la calle Jr. Junin**.*

*5.14.2 Conexión domiciliaria de agua residual*
*Las **aguas residuales generadas** en el Establecimiento de Salud de Manuel Higa Arakaki se evacuarán dos (02) conexiones domiciliarias de 8" cada una para ser **conducidas hasta los colectores principales ubicados en la Prolongación Jr Daniel Alcides Carrión y Jr. Junín**, directa a los buzones existentes. (…)" (El énfasis es agregado)*

En ese contexto, según el artículo 14 de la Ley n.° 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, es necesario efectuar el trámite de documentos previos que regulan el diseño o condiciones técnicas que afectaran el proceso de habilitación urbana o edificación, señalando lo siguiente:

"(…)
***Artículo 14.- Información o documentos previos***
*Se entiende por información o documentos previos aquellos que **regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación** de un predio y que, por lo tanto, **es necesario recabar o tramitar ante una entidad**, con anterioridad al trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación. **El contenido de la información o documentos previos, señalados en el presente artículo, implica su cumplimiento obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de los solicitantes,** por cuanto genera deberes y derechos (…)*

*(…)*
***2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y edificatorios***
*El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades distritales y provinciales (…) y deberá contener los siguientes aspectos:*

***a. Zonificación.***
*b. Alineamiento de fachada.*
***c. Usos de los suelos permisibles y compatibles**.*
*d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación.*
*e. Porcentaje mínimo de área libre.*
*f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros.*
*g. Retiros.*
*h. Área de lote normativo.*
*i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea.*
*j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.*
*k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso.*
*l. **Fecha de emisión**.*

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*El **Certificado de Parámetros Urbanísticos** y **Edificatorios** deberá emitirse en un plazo máximo de cinco (5) días útiles y **tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses**.*
*(…)*

***3. Certificado de Factibilidad de Servicios***
*El Certificado de Factibilidad de Servicios es el documento emitido por las entidades prestadoras de servicios y contendrá:*
*a. Las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgará el servicio, precisando las obras e instalaciones de infraestructura pública que deberán efectuar las empresas prestadoras.*
*b. El plazo en que podrá accederse al servicio.*
*c. Fecha de emisión.*
*d. Fecha de vigencia.*
*(…)*
*El **Certificado de Factibilidad de Servicios** deberá emitirse en un plazo máximo de quince (15) días útiles y **tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses.**"* (El énfasis es agregado)

Del párrafo anterior, se despende que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y edificatorios establece las condiciones de diseño y edificación referidos al Uso de los suelos permisibles y compatibles, zonificación, altura máxima permitida, entre otros, encontrándose sujeto a una vigencia temporal de 36 meses; de otra parte, el Certificado de Factibilidad de Servicios determina las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgará el servicio de agua potable y alcantarillado de la red pública, sujeto de igual forma a una vigencia de 36 meses.

En relación con ello, la norma técnica G.040 "Definiciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones, señala que los parámetros urbanísticos y edificatorios son *"Disposiciones técnicas que establecen las **características que debe tener un proyecto de edificación. Señala el uso del suelo, las dimensiones del lote normativo, el coeficiente de edificación, la densidad neta de habitantes por hectárea**, la altura de la edificación, los retiros, el porcentaje de área libre, el número de estacionamientos y otras condiciones que deben ser respetada (…)". (El énfasis es agregado)*

Del mismo modo, el numeral 5.4 del acápite V "Disposiciones Generales" de la Norma Técnica de Salud NTS n.° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, señala que: "*(…) 5.4. Las **características edificatorias de la infraestructura de un proyecto estarán reguladas por los parámetros urbanísticos y edificatorios del terreno** determinado por el Plan Urbano de Desarrollo Local*". *(El énfasis es agregado)*

Ahora bien, de la revisión a la sección 4 del citado expediente, se observan las pestañas: "Documentos de disponibilidad física del terreno" y "Licencias, autorizaciones y permisos (de corresponder)", donde se adjunta el documento de inscripción de sección especial de predios rurales sub parcela 510615-1 emitido por la SUNARP[4], así como el Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios n.° 007-2023-GDIUR/MDRN de 9 de octubre de 2023 y el Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado de 26 de octubre de 2023, ambos emitidos por la Municipalidad Distrital de Rio Negro. La fecha de emisión y vigencia de dichos certificados se muestran en las siguientes imágenes:

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

[4] Zona Registral N° VIII – Oficina Registral Satipo de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

**Imagen n.° 6**
**Fecha de emisión y vigencia del Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado**

Por lo expuesto y de acuerdo al análisis técnico e inspección realizada, se certifica que, es factible dotar con los servicios de agua potable y alcantarillado para el proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNÍN"**

FECHA DE EMISIÓN : 26 DE OCTUBRE DEL 2023.
FECHA DE VIGENCIA : 36 MESES.

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO, A SOLICITUD DEL INTERESADO PARA FINES QUE ESTIME CONVENIENTE.

**Fuente:** Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026.

**Imagen n.° 7**
**Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado**

CERTIFICADO
DE PARAMETROS URBANISTICOS Y EDIFICATORIOS.
N° 007-2023-GDIUR/MDRN

SE EXTIENDE EL PRESENTE CERTIFICADO PARA LOS FINES SOLICITADOS MEDIANTE EXPEDIENTE REGISTRADO CON EL N° 202309772, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, EN CONCORDANCIA CON LA LEY N° 29090 Y SU REGLAMENTO VIGENTE A LA FECHA, ASI MISMO CON EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE), PLAN DE DESARROLLO URBANO SATIPO VIGENTE Y EN MERITO AL INFORME N.° 00445 - 2023 - SGPCUR-GDIUR/MDRN, DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023 EMITIDO POR LA SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y CATASTRO URBANO RURAL, DE LA GERENCIA DE DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RÍO NEGRO.

| | |
|---|---|
| Solicitante: | CARLOS PAUCAR HINOSTROZA |
| Propietario: | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN |

En relación al predio /lote / inmueble ubicado en:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ubicación | CARRETERA MARGINAL SATIPO LA MERCED - AV. MANUEL HIGA ARAKAKI | Sector | PORTILLO BAJO |

Predio y/o Lote acorde a su localización y ubicación; relacionado a los Parámetros Urbanísticos y Edificatorios:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Área territorial: | DISTRITO DE RIO NEGRO | Área de actuacion urbanistica: | EXPANSION URBANA |
| Zonificación: | ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD MEDIA RDM - R3<br>COMERCIO VECINAL - CV | | |
| Usos Permisibles y Compatibles: | **Vivienda**: Unifamiliares; Huerto; Comercio con Restricciones: Vivienda Bifamiliares; Multifamiliares; Quintas; Granja Taller; excepto conjuntos Habitacionales.<br>**Comercio**: Bodegas-Abarrotes-Bazares; Salones de Belleza-Peluquería. Con Restricciones: Imprentas -Librerías; mercado no tradicional; Centro de Acopio.<br>**Servicios**: Hoteles-Alojamientos; Iglesias-Templos; Internet-Locutorios; Servicios de Publicidad; Farmacias-Boticas<br>**Equipamientos**: Locales Educativos, Locales Culturales, Centros de salud, Locales Deportivos. Con Restricciones: Hospitales - Clínicas; Centro de esparcimiento menor. | | |
| Densidad Bruta: | 180 hab./Ha. | Área de lote | 160.00 m2 |
| Coeficiente mínimo y máximo de edificación | 2.1 - 2.00 | Porcentaje mínimo de área libre: | 30% - No exigible para uso comercial |
| Alturas máximas y mínimas permisibles: | 3 Pisos + Azotea. | Sección de vía | Carretera Marginal Satipo-La Merced, con una sección de 50.00 ml.<br>: Av. Manuel Higa Arakaki, con una sección de 16.00 ml. |
| Retiros: | 3.00 m - No exigible para uso comercial | Indice de espacios de | 1 vehiculo cada 1 vivienda |
| Área de Riesgo ó Protección: | No establecido por el momento | Calificación de Bien Cultural: | No establecido por el momento |
| Condiciones Particulares: | Predio ubicado en una zona en consolidación como urbano, según Ley 29090. | | |
| Fecha de expedición | 09 de Octubre del 2023 | Término de Vigencia | 36 meses o a la finalizacion del Plan de Desarrollo Urbano Satipo |

SE EXTIENDE EL PRESENTE PARA LOS FINES SOLICITADOS

**Fuente:** Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026.

De su revisión, se advierte que el Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios se encuentra vencido desde el 9 de octubre de 2026; así también, la vigencia del certificado de factibilidad de servicios se encuentra próxima a vencer, siendo que para el inicio de ejecución de la obra se encontrará expirada, lo cual no garantiza las condiciones de diseño de la estructura del hospital y servicios públicos de agua potable y alcantarillado disponibles para el funcionamiento del hospital, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

**Cuadro n.° 1**
**Documentos que sustentan las condiciones urbanísticas y la factibilidad de servicios requeridas para la ejecución y funcionamiento del proyecto**

| Descripción del documento | Fecha de emisión | Vigencia | Fecha de vencimiento | Situación |
|---|---|---|---|---|
| Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios n.° 007-2023-GDIUR/MDRN | 9 de octubre de 2023. | 36 meses | 9 de octubre de 2026 | Vencido |
| Certificado de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado | 26 de octubre de 2023. | 36 meses | 26 de octubre de 2026 | Próximo a vencer. El documento caducará tres (3) días hábiles posteriores al otorgamiento de la buena pro, por lo que antes del inicio de la ejecución de la obra se encontrará vencido (*). |

**Nota (*):** Considerando que el otorgamiento de la buena pro, según el cronograma del procedimiento de selección, está previsto para el 21 de octubre de 2026, el Certificado de Factibilidad de Servicios de agua potable y alcantarillado mantendrá su vigencia únicamente hasta el 26 de octubre de 2026; por tanto, tomando en cuenta que el perfeccionamiento del contrato y el inicio de la ejecución de la obra se producirían con posterioridad, dicho documento no se encontrará vigente durante la etapa de ejecución.
**Fuente**: Expediente técnico publicado en el SEACE - Licitación Pública Abreviada de Obras n.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ.
**Elaborado por**: Comisión de Control

Del cuadro anterior, se advierte que el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios n.° 007-2023-GDIUR/MDRN, emitido el 9 de octubre de 2023, con vigencia de treinta y seis (36) meses, se encuentra vencido desde el 9 de octubre de 2026; asimismo, el Certificado de Factibilidad de Servicios de agua potable y alcantarillado, emitido el 26 de octubre de 2023, con vigencia de treinta y seis (36) meses, vencerá el 26 de octubre de 2026. En consecuencia, durante la etapa de ejecución de la obra no se encontrarán vigentes los documentos previos considerados en el expediente técnico, lo que no garantiza las condiciones de diseño y parámetros urbanísticos, así como la provisión de agua potable y alcantarillado para el funcionamiento del hospital.

De lo expuesto, resulta necesario señalar que, la norma A.050 Salud, del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece que la disponibilidad de los servicios básicos conforma las condiciones de habitabilidad y funcionalidad de toda obra de carácter hospitalario o establecimiento de salud, según el siguiente detalle:

> *"(…)*
> ***CAPITULO II***
> ***CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD***
>
> *Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (…)*
> *(…)*
> ***En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos y la operación de las líneas vitales:***
>
> ***1. Abastecimiento de agua potable*** *adecuada en cantidad y calidad. Debe contar con abastecimiento permanente de agua potable y con un sistema de reserva de agua. En caso de Hospitales la reserva de agua debe ser permanente y suficiente para proveer por 72 horas la demanda estimada en base a los coeficientes estimados por servicios asistenciales.*
> ***2. Los hospitales deben contar con desagüe conectado a la red pública****. (…)"* (El énfasis es agregado)

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

Respecto de lo señalado, el Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece que la disponibilidad física del terreno como requisito para convocar los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de solo construcción lo siguiente:

> *"(…)*
> ***CAPÍTULO II***
> ***DISPOSICIONES ESPECIALES DE FASE DE SELECCIÓN PARA OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS***
> ***Artículo 163. Convocatoria de los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción***
> *163.1. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito para convocar contar con el expediente técnico aprobado* ***y la disponibilidad física del terreno****.*
> *(…)*
> *ANEXO*
> *I. DEFINICIONES*
> *(…)*
> *31.* ***Expediente técnico: conjunto de documentos*** *que definen, principalmente, las características, alcance y* ***permiten la adecuada ejecución de una obra****. Debe proporcionar información coherente y Técnica (…)" (*El énfasis es agregado)

De igual manera, la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones aprobada mediante la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y modificatorias, establece lo siguiente:

> *"(…)*
> ***CAPÍTULO V FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN***
> ***SUBCAPÍTULO I DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES***
> ***(...)***
> ***Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente***
> *32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente* ***debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno****, según corresponda, para* ***garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma*** *(…)" (*El énfasis es agregado)

En tal sentido, actualmente no se cuenta con un Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios vigente que permita acreditar las condiciones urbanísticas aplicables al predio y la compatibilidad del uso del suelo con la prestación de servicios de salud. Asimismo, considerando que el Certificado de Factibilidad de Servicios se encuentra próximo a vencer, no se garantiza las condiciones técnicas bajo las cuales se realizará la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado durante la ejecución y funcionamiento del hospital. En particular, no se encuentra acreditado que la presión y el volumen de agua potable disponible resulten suficientes para atender la demanda del establecimiento, cuya dotación diaria requerida será como mínimo de 92 757,90 litros por día; asimismo, tampoco se encuentra acreditada la capacidad del sistema de alcantarillado existente para recolectar las descargas generadas por el hospital.

**b) Criterio:**

Los hechos antes descritos no consideran lo establecido en la normativa siguiente:

V°B°
Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

V°B°
Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

- **Decreto Supremo n.º 006-2017-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley n.° 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, publicado el 28 de febrero de 2017 y modificatorias.**

*"(…)*
***Artículo 14.- Información o documentos previos***
*Se entiende por información o documentos previos aquellos que regulan el diseño o las condiciones técnicas que afectarán el proceso de habilitación urbana o de edificación de un predio y que, por lo tanto, es necesario recabar o tramitar ante una entidad, con anterioridad al trámite de licencias de habilitación urbana y de edificación. El contenido de la información o documentos previos, señalados en el presente artículo, implica su cumplimiento obligatorio por parte de las entidades otorgantes y de los solicitantes, por cuanto genera deberes y derechos (…)*

*(…)*
***2. Certificado de Parámetros Urbanísticos y edificatorios***
*El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios es el documento emitido por las municipalidades distritales y provinciales (…) y deberá contener los siguientes aspectos:*

*a. Zonificación.*
*b. Alineamiento de fachada.*
*c. Usos de los suelos permisibles y compatibles.*
*d. Coeficientes máximos y mínimos de edificación.*
*e. Porcentaje mínimo de área libre.*
*f. Altura máxima y mínima de edificación expresada en metros.*
*g. Retiros.*
*h. Área de lote normativo.*
*i. Densidad neta expresada en habitantes por hectárea.*
*j. Exigencias de estacionamientos para cada uno de los usos permitidos.*
*k. Calificación de bien cultural inmueble, de ser el caso.*
*l. Fecha de emisión.*

*El Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios deberá emitirse en un plazo máximo de cinco (5) días útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses.*
*(…)*

***3. Certificado de Factibilidad de Servicios***
*El Certificado de Factibilidad de Servicios es el documento emitido por las entidades prestadoras de servicios y contendrá:*

*a. Las condiciones técnicas bajo las cuales se otorgará el servicio, precisando las obras e instalaciones de infraestructura pública que deberán efectuar las empresas prestadoras.*
*b. El plazo en que podrá accederse al servicio.*
*c. Fecha de emisión.*
*d. Fecha de vigencia.*

*(…)*
*El Certificado de Factibilidad de Servicios deberá emitirse en un plazo máximo de quince (15) días útiles y tendrá una vigencia de treinta y seis (36) meses."*

- **Decreto Supremo n.º 009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicado el 22 de enero de 2025 y modificatorias.**

*"(…)*
***CAPÍTULO II***
***DISPOSICIONES ESPECIALES DE FASE DE SELECCIÓN PARA OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS***
***Artículo 163. Convocatoria de los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción***

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*163.1. Tratándose de procedimientos de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito para convocar contar con el expediente técnico aprobado y la disponibilidad física del terreno.*
*(…)*
*ANEXO*
*I. DEFINICIONES*
*(…)*
*31. Expediente técnico: conjunto de documentos que definen, principalmente, las características, alcance y permiten la adecuada ejecución de una obra. Debe proporcionar información coherente y Técnica (…)"*

- **Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA publicado el 8 de junio de 2006 que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, modificado con Decreto Supremo N° 011-2012-VIVIENDA, publicado el 3 de marzo de 2012, norma A.050 "SALUD".**

*"(…)*
***CAPITULO II***
***CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y FUNCIONALIDAD***

*Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano (…)*
*(…)*
***En cuanto a la disponibilidad de los servicios básicos y la operación de las líneas vitales:***

*1. Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad. Debe contar con abastecimiento permanente de agua potable y con un sistema de reserva de agua. En caso de Hospitales la reserva de agua debe ser permanente y suficiente para proveer por 72 horas la demanda estimada en base a los coeficientes estimados por servicios asistenciales.*
*2. Los hospitales deben contar con desagüe conectado a la red pública. (…)"*

- **Resolución Directoral n.° 001-2019-EF/63.01que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicada el 23 de enero de 2019 y modificatorias.**

*"(…)*
***CAPÍTULO V FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN***
***SUBCAPÍTULO I DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES***
***(…)***
*Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento equivalente*
*32.1 La UEI antes del inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma (…)"*

**c) Consecuencia:**

La situación expuesta no acredita las condiciones necesarias para la ejecución de la obra, conllevando a no garantizar adecuadas condiciones urbanísticas y edificatorias que regulan el diseño de la edificación, ni la disponibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado para el funcionamiento del hospital, lo que podría afectar el inicio y el cumplimiento del plazo contractual.

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

**4. DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO QUE ASCIENDE A S/75 882 924,18, CARECE DE SUSTENTO Y PRESENTA INCONSISTENCIAS, AL NO ACREDITAR LOS COSTOS UNITARIOS MEDIANTE COTIZACIONES U OTRA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA ADECUADA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN Y LIMITAR A LOS POSTORES EN LA FORMULACIÓN DE SUS OFERTAS, AL NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE PERMITA VERIFICAR Y SUSTENTAR LOS PRECIOS CONSIDERADOS PARA EL EQUIPAMIENTO.**

**a) Condición:**

De la verificación al contenido del expediente técnico publicado en el SEACE[5] aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados y aprobados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026, se aprecia que el presupuesto total de la inversión asciende a S/253 259 555,09, según el siguiente detalle:

**Imagen n.° 8**
**Resumen del presupuesto de la inversión**

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | |
|---|---|---|
| **COMPONENTES SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO** | **MONTO VIGENTE ABR 2026** | |
| **PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA** | **S/** | **110,049,354.85** |
| OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SALUD Y SEGURIDA | S/ | 3,084,980.23 |
| ESTRUCTURAS | S/ | 28,385,582.64 |
| ARQUITECTURA | S/ | 19,133,697.30 |
| INSTALACIONES SANITARIAS | S/ | 8,936,790.43 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | S/ | 10,704,120.37 |
| INSTALACIONES MECÁNICAS | S/ | 19,077,597.48 |
| INSTALACIONES DE COMUNICACIONES | S/ | 20,726,586.40 |
| **MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE** | **S/** | **110,049,354.85** |
| COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA | S/ | 110,049,354.85 |
| GASTOS GENERALES 13.7978% | S/ | 15,184,402.39 |
| UTILIDAD 10.0000% | S/ | 11,004,935.49 |
| **SUB TOTAL** | **S/** | **136,238,692.73** |
| I.G.V. (18.00%) | S/ | 24,522,964.69 |
| **TOTAL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA** | **S/** | **160,761,657.42** |
| EQUIPAMIENTO INCL. I.G.V. | S/ | 75,882,924.18 |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INCL. I.G.V. | S/ | 161,826.23 |
| PLAN DE CAPACITACIONES INCL. I.G.V. | S/ | 854,735.20 |
| **TOTAL VALOR REFERENCIAL DE OBRA** | **S/** | **237,661,143.03** |
| SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 5.0644% | S/ | 12,036,146.52 |
| GESTION DE PROYECTO | S/ | 830,620.00 |
| EXPEDIENTE TECNICO | S/ | 2,731,645.54 |
| **PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION** | **S/** | **253,259,555.09** |

**Fuente:** Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026.

5 Buscador de procedimientos de selección del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado: Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ.

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

Al respecto, de la revisión a las cotizaciones que sustentan el presupuesto de la obra, se advierte que no se adjuntó cotizaciones o sustentos de los costos que fueron empleados para determinar el monto del presupuesto del equipamiento médico que asciende a S/75 882 924,18.

Asimismo, se advierte incongruencia en los montos de la cuantía establecidos para el presupuesto del equipamiento, debido a que en la pestaña "Equipamiento y/o mobiliario" de la sección 4 se adjuntó un archivo denominado "4.2. EQUIPAMIENTO.rar"[6] que contiene un documento en formato xlsx (Excel) donde el monto del presupuesto del equipamiento consignado asciende a S/61 494 477,11, con una cantidad total de 5 375,00 equipos.

Sin embargo, en la pestaña "Presupuesto de obra" de la sección 3, se adjuntó un archivo denominado "Presupuesto Total.zip"[7] donde se indica que el monto del presupuesto del equipamiento asciende a S/75 882 924,18, correspondiente a la cantidad total de los 5 375,00 equipos, tal como se muestra a continuación:

**Imagen n.° 9**
**En la carpeta "4.2. EQUIPAMIENTO.rar" se señala el monto de S/61 494 477,11, que corresponde a los 5 375,00 equipos**

**ANEXO 3 CONSOLIDADO POR GRUPO GENERICO EQUIPAMIENTO - HOSPITAL DE ARAKAKI**

| PROVEE | TIPO | NOMBRE TIPO | Suma de CANTIDAD | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| EQ | B | EQUIPO BIOMEDICO | 441 | S/ 40,304,371.50 |
| EQ | C | EQUIPO COMPLEMENTARIO | 883 | S/ 3,924,817.59 |
| EQ | E | ELECTROMECANICO | 93 | S/ 3,992,663.89 |
| EQ | I | INSTRUMENTAL | 142 | S/ 2,730,002.94 |
| EQ | MA | MOBILIARIO ADMINISTRATIVO | 2272 | S/ 3,130,623.45 |
| EQ | MC | MOBILIARIO CLINICO | 1540 | S/ 5,739,366.14 |
| EQ | MEN | MENAJERIA | 1 | S/ 54,572.00 |
| EQ | V | VEHICULOS | 3 | S/ 1,618,059.60 |
| **Total EQ** | | | **5375** | **S/ 61,494,477.11** |

**Fuente:** Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026.

**(Ver imagen en la página siguiente)**

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

6 Cuya fecha del archivo comprimido interno corresponde al 26 de setiembre de 2024.
7 Cuya fecha de los archivos internos corresponden a junio y julio de 2026.

**Imagen n.° 10**
**En la carpeta "Presupuesto Total.zip", se señala el monto de S/75 882 924,18, que corresponde a los 5 375,00 equipos**

| TIPO | CÓDIGO | DESCRIPCION | Suma de CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M-77 | Cama cuna metálica rodable con barandas | 2 | S/ 4,428.00 | S/ 8,856.00 |
| 3 | M-80 | Camilla metálica sobre bastidor rodable | 12 | S/ 9,040.50 | S/ 108,486.00 |
| 3 | M-81 | Carro metálico fichero para 20 porta historias clínicas | 6 | S/ 7,705.95 | S/ 46,235.70 |
| 3 | M-83 | Coche metálico de curaciones rodable | 9 | S/ 4,624.79 | S/ 41,623.11 |
| 3 | M-84 | Coche para transporte de ropa sucia | 9 | S/ 11,193.00 | S/ 100,737.00 |
| 3 | M-85 | Cuna acrílica con base metálica rodable | 19 | S/ 5,588.13 | S/ 106,174.47 |
| 3 | M-86 | Escalinata metálica 2 peldaños | 189 | S/ 1,145.62 | S/ 216,522.18 |
| 3 | M-88 | Mesa (diván) para exámenes y curaciones | 15 | S/ 2,543.77 | S/ 38,156.55 |
| 3 | M-89 | Mesa angular de acero inoxidable para instrumental | 2 | S/ 4,068.23 | S/ 8,136.46 |
| 3 | M-90 | Mesa de acero inoxidable tipo mayo | 11 | S/ 2,583.00 | S/ 28,413.00 |
| 3 | M-91 | Mesa de acero inoxidable rodable para múltiples usos | 66 | S/ 2,776.73 | S/ 183,264.18 |
| 3 | M-92 | Mesa de partos | 2 | S/ 138,910.54 | S/ 277,821.08 |
| 3 | M-93 | Mesa de trabajo de acero inoxidable de 100 x 200 cm | 5 | S/ 6,833.45 | S/ 34,167.25 |
| 3 | M-94 | Mesa de trabajo de acero inoxidable de 1.40 x 0.70 m | 30 | S/ 6,105.48 | S/ 183,164.40 |
| 3 | M-95 | Mesa especial en acero inoxidable para tópico | 8 | S/ 17,015.34 | S/ 136,122.72 |
| 3 | M-97 | Mesa metálica para exámenes y cambiar pañales | 5 | S/ 3,895.28 | S/ 19,476.40 |
| 3 | M-98 | Mesa metálica de uso múltiple de 90 x 45 cm | 18 | S/ 3,079.68 | S/ 55,434.24 |
| 3 | M-99 | Mesa rodable de acera inoxidable para curaciones con tablero | 17 | S/ 5,643.05 | S/ 95,931.85 |
| MEN | O-1 | Juego de menaje | 1 | S/ 67,123.56 | S/ 67,123.56 |
| V | V-1 | Ambulancia urbana tipo I | 1 | S/ 821,157.71 | S/ 821,157.71 |
| V | V-2 | Ambulancia rural tipo II | 1 | S/ 873,630.00 | S/ 873,630.00 |
| V | V-5 | Carro para transporte de personal, tipo todo terreno | 1 | S/ 329,302.12 | S/ 329,302.12 |
| Total general | | | 5375 | | S/ 75,882,924.18 |

**Fuente:** Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026.

Respecto de lo descrito, corresponde señalar que, los numerales 46.3, 46.4 y 46.5 del artículo 46 de la Ley n.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, establece lo siguiente:

> *"(…)*
> ***46.3.** El **requerimiento permite el acceso de los proveedores** al proceso de contratación en condiciones de igualdad, sin obstaculizar la competencia o direccionar el proceso de contratación a un determinado proveedor.*
> ***46.4. El requerimiento se formula de manera clara y objetiva**, y debe expresar el bien, servicio u obra a contratar, preferentemente, en función a su desempeño y funcionalidad. El requerimiento de bienes se plasma en especificaciones técnicas; el de servicios, en términos de referencia; y el de obras, en el expediente técnico de obra o en los objetivos funcionales, según el sistema de entrega utilizado. En los documentos integrantes del expediente de contratación, según corresponda, se aplica expresamente el principio de valor por dinero. (…)*
> *46.5. El expediente técnico de obra debe contar con una estructura de costos definida de acuerdo con las particularidades que demande la complejidad del proyecto."*

Asimismo, el Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas en su artículo 48 establece que la indagación de mercado consiste en analizar datos e investigar las condiciones competitivas del mercado en relación con el requerimiento, pudiendo recurrirse, entre otras fuentes, a información histórica de la entidad, procedimientos de selección y contratos de otras entidades, así como a solicitudes de información a potenciales proveedores; en ese sentido, corresponde verificar que la determinación del presupuesto del equipamiento médico cuente con documentación que sustente los costos unitarios considerados y permita explicar la diferencia entre los montos consignados en el expediente técnico.

De lo expuesto, se advierte que el expediente técnico contiene información incongruente respecto del presupuesto del equipamiento médico, toda vez que, para la misma cantidad de 5 375 equipos, en el archivo denominado "4.2. EQUIPAMIENTO.rar" se consigna un monto de S/61 494 477,11, mientras que en el archivo denominado "Presupuesto Total.zip" se consigna un monto de S/75 882 924,18; existiendo entre ambos montos una diferencia de

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

S/14 388 447,07, sin que de la documentación revisada se advierta el sustento que explique dicha variación; asimismo, al no adjuntar las cotizaciones o documentos que respalden los precios unitarios de equipamiento, no se acredita la adecuada cuantía de la contratación; asimismo, podría generar variaciones del monto contractual durante la ejecución, de advertirse posteriormente diferencias en los costos del equipamiento requerido.

Adicionalmente, esta situación podría limitar a los postores en la formulación de sus ofertas y generar el riesgo de variaciones del monto contractual durante la ejecución, ante la eventual necesidad de adecuar los costos del equipamiento a los precios efectivamente requeridos.

**b) Criterio:**

Los hechos antes descritos no consideran lo establecido en la normativa siguiente:

- **Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 22 de enero de 2025 y modificatorias**

  *Artículo 5. Principios rectores de la contratación pública*
  *(…)*
  *g) Publicidad: las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión, con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, de modo que facilite la supervisión y el control de las contrataciones.*
  *(…)*
  *Artículo 46. Elaboración del requerimiento*
  *(…)*
  *46.4. El requerimiento se formula de manera clara y objetiva, y debe expresar el bien, servicio u obra a contratar, preferentemente, en función a su desempeño y funcionalidad. El requerimiento de bienes se plasma en especificaciones técnicas; el de servicios, en términos de referencia; y el de obras, en el expediente técnico de obra o en los objetivos funcionales, según el sistema de entrega utilizado. En los documentos integrantes del expediente de contratación, según corresponda, se aplica expresamente el principio de valor por dinero*
  46.5. El expediente técnico de obra debe contar con una estructura de costos definida de acuerdo con las particularidades que demande la complejidad del proyecto.
  (…)
  Artículo 47. Interacción con el mercado
  47.1. A través de la interacción con el mercado, las entidades contratantes determinan la existencia de oferta y competencia, perfeccionan su requerimiento, estiman el presupuesto requerido para la contratación y el mecanismo de contratación estratégica o procedimiento de selección más idóneo para proveerse de bienes, servicios u obras.
  (…)
  Artículo 48. Cuantía de la contratación
  48.1. Las entidades contratantes establecen la cuantía de la contratación conforme a la PMBSO y lo dispuesto en el reglamento, a fin de gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios."

- **Decreto Supremo n.º 009-2025-EF que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicado el 22 de enero de 2025 y modificatorias.**

  *"(…)*
  ***CAPÍTULO II***
  ***DISPOSICIONES ESPECIALES DE FASE DE SELECCIÓN PARA OBRAS Y CONSULTORÍA DE OBRAS***

  ***Artículo 47. Interacción con el mercado***

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

*47.1. La interacción con el mercado consiste en un conjunto de actividades que sirven de insumo y forman parte de la estrategia de contratación y permite a la entidad contratante perfeccionar su requerimiento, actualizar la cuantía de la contratación considerada en el PAC del CMN, medir la existencia de oferta existente en el mercado y competencia y el riesgo de la frustración del procedimiento de selección, pudiendo considerar la capacidad, tamaño y tendencias del mercado. Los tipos de interacción con el mercado son los siguientes: i) indagación; y, ii) consulta al mercado.*

**c) Consecuencia:**

La situación expuesta podría afectar la adecuada determinación de la cuantía de la contratación y limitar a los postores en la formulación de sus ofertas, al no contar con información que permita verificar y sustentar los precios considerados para el equipamiento.

## III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo de la Orientación de Oficio a la Licitación Pública Abreviada de Obra n.° 029-2026-GRJ-Segunda Convocatoria – Contratación para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Manuel Higa Higarakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín con, con CUI 2281442, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

## IV. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución de la Orientación de Oficio a la Licitación Pública Abreviada de Obra n.° 029-2026-GRJ-Segunda Convocatoria – Contratación para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Manuel Higa Higarakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín con CUI 2281442, se ha advertido cuatro (4) situaciones adversa que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

## V. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la revisión selectiva a la Licitación Pública Abreviada de Obra n.° 029-2026-GRJ-Segunda Convocatoria – Contratación para la ejecución de la Obra: Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital de apoyo Manuel Higa Higarakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Junín, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Orientación de Oficio, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

Huancayo, 21 de octubre de 2026

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 09:43:47 -05:00

**Pilar Barrios Jimenez**
Integrante de la Comisión de Control

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 09:38:47 -05:00

**Gianina Fiorella Velasquez Matos**
Integrante de la Comisión de Control

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 10:37:19 -05:00

**Víctor Junior Lizárraga Guerra**
Gerente Regional de Control Junín
Contraloría General de la Republica

## APÉNDICE N° 1

## DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

**1. LA ENTIDAD CONSIDERÓ PUNTAJE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR PARA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS, EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Documentación de la Licitación Pública Abreviada de Obras n.° 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ, publicada en el Portal Web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml. |

**2. LA ENTIDAD NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE QUE GARANTICE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA OBRA**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Acta de requerimiento de información de 20 de octubre de 2026 |

**3. LA ENTIDAD CONVOCÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA, SIN ACREDITAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, QUE ESTABLECE EL USO PERMITIDO DEL SUELO, SE ENCUENTRA VENCIDO Y EL CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS SE ENCUENTRA PRÓXIMO A VENCER, SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA ADECUADAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y EDIFICATORIAS QUE REGULAN EL DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN, NI LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL, LO QUE PODRÍA AFECTAR EL INICIO Y EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026. |

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

4. **DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO QUE ASCIENDE A S/75 882 924,18, CARECE DE SUSTENTO Y PRESENTA INCONSISTENCIAS, AL NO ACREDITAR LOS COSTOS UNITARIOS MEDIANTE COTIZACIONES U OTRA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA ADECUADA DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN Y LIMITAR A LOS POSTORES EN LA FORMULACIÓN DE SUS OFERTAS, AL NO CONTAR CON INFORMACIÓN QUE PERMITA VERIFICAR Y SUSTENTAR LOS PRECIOS CONSIDERADOS PARA EL EQUIPAMIENTO.**

| N° | Documento |
|---|---|
| 1 | Expediente técnico publicado en el SEACE, aprobado con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 669-2024-G.R.-JUNÍN/GRI de 24 de setiembre de 2024, cuyos costos fueron actualizados con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura n.° 287-2026-G.R.-JUNÍN/GRI de 11 de junio de 2026. |

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:42:57 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por VELASQUEZ MATOS Gianina Fiorella FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:39:12 -05:00

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 10:36:19 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Firmado digitalmente por LIZARRAGA GUERRA Victor Junior FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 09:22:12 -05:00

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres*
*Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"*

Huancayo, 21 de Octubre de 2026

# OFICIO N° 001918-2026-CG/GRJU

Señor:
**Zosimo Cardenas Muje**
Gobernador Regional
**Gobierno Regional Junín**
Jr. Loreto Nº 363 - Centro Civico-Cercado
**Junín/Huancayo/Huancayo**

**Asunto :** Notificación de Informe de Orientación de Oficio n.° 20028-2026-CG/GRJU-SOO

**Referencia :** a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.

---

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Licitación Pública Abreviada de Obras n.º 029-2026-GRJ-SEGUNDA CONVOCATORIA derivado de Licitación Pública n° 029-2025-GRJ cuyo objeto es la contratación para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de apoyo Manuel Higa Arakaki, distrito de Satipo, provincia de Satipo, departamento de Junín, con CUI 2281442", comunicamos que se ha identificado cuatro (4) situaciones adversas contenida en el Informe de Orientación de Oficio n.° 20028-2026-CG/GRJU-SOO, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Gobierno Regional de Junín, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a la situación adversa identificada en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 15:26:08 -05:00

Documento firmado digitalmente
**Victor Junior Lizarraga Guerra**
Gerente Regional de Control II Gerencia Regional de Control de Junín
Contraloría General de la República

CONTRALORÍA V°B°
Firmado digitalmente por HIPOLITO DOMINGUEZ Roberto Abraham FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-10-2026 09:17:38 -05:00

(VLG/pbj)
Nro. Emisión: 13697 (L460 - 2026) Elab:(U63038 - L460)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do** e ingresando el siguiente código de verificación: **ERFTMXA**

Firmado digitalmente por BARRIOS JIMENEZ Pilar FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 15:33:45 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

# CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000310-2026-CG/GRJU

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 001918-2026-CG/GRJU |
| **EMISOR** | : | PILAR BARRIOS JIMENEZ - AUDITOR/A ANALISTA 2 EN GESTIÓN - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| **DESTINATARIO** | : | ZOSIMO CARDENAS MUJE |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | GOBIERNO REGIONAL JUNIN |
| **DIRECCIÓN** | : | CASILLA ELECTRÓNICA N° 20486021692 |
| **TIPO DE SERVICIO CONTROL GUBERNAMENTAL O PROCESO ADMINISTRATIVO** | : | SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIÓN DE OFICIO |
| **N° FOLIOS** | : | 29 |

---

Sumilla: 1.LA ENTIDAD CONSIDERÓ PUNTAJE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR PARA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS, EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS..
2.LA ENTIDAD NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE QUE GARANTICE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA OBRA.
3.LA ENTIDAD CONVOCÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA, SIN ACREDITAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, QUE ESTABLECE EL USO PERMITIDO DEL SUELO, SE ENCUENTRA VENCIDO Y EL CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

Se adjunta lo siguiente:

1. Informe de Orientación de Oficio-Higa FINAL_21-10-26[F][F][F][F][F][F]
2. OFICIO 001918-2026 OK[F]

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **AVB1Z8B**

Firmado digitalmente por Agente Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21-10-2026 15:35:24 -05:00

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

## CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

| | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTO** | : | OFICIO N° 001918-2026-CG/GRJU |
| **EMISOR** | : | PILAR BARRIOS JIMENEZ - AUDITOR/A ANALISTA 2 EN GESTIÓN - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
| **DESTINATARIO** | : | ZOSIMO CARDENAS MUJE |
| **ENTIDAD SUJETA A CONTROL** | : | GOBIERNO REGIONAL JUNIN |

---

Sumilla:

1.LA ENTIDAD CONSIDERÓ PUNTAJE MAYOR A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES ESTANDAR PARA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS, EN LOS FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVOS, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA, TRANSPARENCIA E IGUALDAD DE TRATO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS..
2.LA ENTIDAD NO CUENTA CON CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO DISPONIBLE QUE GARANTICE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SITUACIÓN QUE PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL DE LA OBRA.
3.LA ENTIDAD CONVOCÓ LA LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA, SIN ACREDITAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE EL CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS, QUE ESTABLECE EL USO PERMITIDO DEL SUELO, SE ENCUENTRA VENCIDO Y EL CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la **CASILLA ELECTRÓNICA N° 20486021692**:

1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000310-2026-CG/GRJU
2. Informe de Orientación de Oficio-Higa FINAL_21-10-26[F][F][F][F][F][F]
3. OFICIO 001918-2026 OK[F]

**NOTIFICADOR** : PILAR BARRIOS JIMENEZ - GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla** e ingresando el siguiente código de verificación: **B1W5XPR**